

< 11 * 1 * 61 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

по ОКПО	
---------	--

Заказчик (Генподрядчик) ООО «Городская управляющая компания Октябрьского района»

по ОКПО	
---------	--

Подрядчик(Субподрядчик) ИП Воробьев В.Ю.

по ОКПО	
---------	--

Стройка:

Капитальный ремонт кровли жилого дома

--

Объект:

Г.Саранск ул.Крылова,61А

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер	
-------	--

дата		
------	--	--

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	22.07.2013

Отчетный период	
с	по

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **801.878** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **1.298** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **120.068** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2013 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	E46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2		8.23	1 714.44	14 110
			покрытия				
			я				

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35

1. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	19.413	159.76899	81.990	13 099
-------	---------	--------------------------------------	--------	--------	-----------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2.	X03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	8.397	69.10731	14.62	1 010
						84.15%	11 023
						47.6%	6 235
							31 368
2.	E12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных	100 м2		8.08	2 641.01	21 339
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8	СТЯЖКИ				
2. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	21.776	175.95008	90.760	15 969
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.552	12.54016	115.172	1 444
2. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.544	4.39552	495.88	2 180
			(1)			142.73	627
2. 4.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.008	8.14464	360.00	2 932
			(1)			100.30	817
2. 5.	X10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	1.888	15.25504	16.94	258
						91.8%	15 985
						44.2%	7 697
							45 021
3.	E12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом	м3		16	1 806.03	28 897
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	утеплите				
			ля				
3. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	3.496	55.936	81.990	4 586
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.425	6.8	115.275	784
3. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.15	2.4	495.88	1 190
			(1)			142.73	343
3. 4.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.275	4.4	360.00	1 584
			(1)			100.30	441
3. 5.	C406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.03	16.48	1 306.81	21 536
						91.8%	4 930
						44.2%	2 374
							36 200
4.	E12-01-017-03	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2		8.08	12 003.53	96 989
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	СТЯЖКИ				
4. 1.	31-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	18.676	150.90208	94.220	14 218
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.575	12.726	115.117	1 465
4. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.55	4.444	495.88	2 204
			(1)			142.73	634
4. 4.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.025	8.282	360.00	2 982
			(1)			100.30	831

1	2	3	4	5	6	7	8
4.5.	C410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	3.43	27.7144	2 799.46	77 585
						91.8%	14 397
						44.2%	6 932
							118 318
5.	E12-01-017-04	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Объем: 808*25	100 м2 стяжки		202	831.92	168 048
5.1.	31-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	1.219	246.238	94.220	23 201
5.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.175	35.35	118.484	4 188
5.3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.075	15.15	495.88	7 513
			(1)			142.73	2 162
5.4.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.1	20.2	360.00	7 272
			(1)			100.30	2 026
5.5.	C410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.23	46.46	2 799.46	130 063
						91.8%	25 143
						44.2%	12 106
							205 297
6.	E58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м		1.65	6 580.14	10 857
6.1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	70.25	115.9125	89.630	10 389
6.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.297	100.300	30
6.3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.297	262.02	78
			(1)			100.30	30
6.4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	0.1155	562.16	65
			(1)			118.76	14
6.5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.0066	49 279.66	325
6.6.	c509-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.492	0.8118		
						70.55%	7 351
						52%	5 418
							23 625
7.	C1-1	Парапет из оцинк.стали	м2		165	355.93	58 728
8.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрыти й		0.65	746.65	485
8.1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9.1	5.915	81.990	485
8.2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.078	4.49	
8.3.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.078		

< 11 * 1 * 61 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				70.55%	342
		Сметная прибыль				52%	252
		Всего с НР и СП					1 079
9.	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти я		0.065	32 478.50	2 111
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
9. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	129.6625	8.4280625	89.630	755
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.01625	142.730	2
9. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.25	0.01625	495.88	8
			(1)			142.73	2
9. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0875	0.0056875	562.16	3
			(1)			118.76	1
9. 5.	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0.004	0.00026	49 008.47	13
9. 6.	c101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0.558	0.03627	36 716.23	1 332
		Накладные расходы				91.8%	695
		Сметная прибыль				44.2%	335
		Всего с НР и СП					3 141
10.	E12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыка ний		2.25	16 934.41	38 102
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
10. 1.	31-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	40.825	91.85625	96.500	8 864
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.8875	1.996875	142.730	285
10. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.7625	1.715625	495.88	851
			(1)			142.73	245
10. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.125	0.28125	542.39	153
			(1)			142.73	40
10. 5.	X15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	6.575	14.79375	11.37	168
10. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1875	0.421875	562.16	237
			(1)			118.76	50
10. 7.	C101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.4	18.9	20.96	396
10. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.51	1.1475	2 462.48	2 826
10. 9.	c101-9121-1	Стеклоизол ТКП	м2	84	189	46.00	8 694
10. 10.	c101-9121-2	Стеклоизол ТПП	м2	168	378	42.10	15 914
		Накладные расходы				91.8%	8 399
		Сметная прибыль				44.2%	4 044
		Всего с НР и СП					50 545
11.	E12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли		8.23	12 159.80	100 075
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					

< 11 * 1 * 61 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 1.	31-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	16.514	135.91022	98.830	13 432
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	2.0575	142.730	294
11. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.1875	1.543125	495.88	765
			(1)			142.73	220
11. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0625	0.514375	542.39	279
			(1)			142.73	73
11. 5.	X15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	5.75	47.3225	11.37	538
11. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1125	0.925875	562.16	520
			(1)			118.76	110
11. 7.	C101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6.9	56.787	20.96	1 190
11. 8.	c101-9121-1	Стеклоизол ТКП	м2	114	938.22	46.00	43 158
11. 9.	c101-9121-2	Стеклоизол ТПП	м2	116	954.68	42.10	40 192
		Накладные расходы				91.8%	12 600
		Сметная прибыль				44.2%	6 067
		Всего с НР и СП					118 742
12.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: зонтов	100 м		0.3	746.65	224
12. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	9.1	2.73	81.990	224
12. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.036	4.49	
12. 3.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.036		
		Накладные расходы				70.55%	158
		Сметная прибыль				52%	116
		Всего с НР и СП					499
13.	E12-01-010-01	Устройство зонтов над вентиляционными шахтами из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0.38	32 478.50	12 342
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
13. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	129.6625	49.27175	89.630	4 416
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.095	142.730	14
13. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.25	0.095	495.88	47
			(1)			142.73	14
13. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0875	0.03325	562.16	19
			(1)			118.76	4
13. 5.	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0.004	0.00152	49 008.47	74
13. 6.	c101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0.558	0.21204	36 716.23	7 785
		Накладные расходы				91.8%	4 067
		Сметная прибыль				44.2%	1 958
		Всего с НР и СП					18 367

< 11 * 1 * 61 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	E58-10-6	Смена воронок внутреннего водостока ливневой канализации	100 шт.		0.04	32 547.64	1 302
14. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	53.1	2.124	89.630	190
14. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0032	<u>562.16</u>	<u>2</u>
			(1)			118.76	
14. 3.	C101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000016	18 281.06	
14. 4.	C301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	100	4	277.36	1 109
		<i>Накладные расходы</i>				70.55%	134
		<i>Сметная прибыль</i>				52%	99
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 535
15.	E311-01-146-1;	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т		44	213.36	9 388
15. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.5777	25.4188	68.230	1 734
15. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	12.76	<u>599.79</u>	<u>7 653</u>
			(1)			118.76	1 515
		<i>Накладные расходы</i>				100%	1 734
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 040
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 162
16.	X310-3010-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)	т		44	66.48	2 925

. ИТОГО ПО АКТУ	565 922
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	565 922
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=91.8 - по стр. 2-5, 9-11, 13; %=70.55 - по стр. 6, 8, 12, 14; %=100 - по стр. 15)	106 957
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1; %=44.2 - по стр. 2-5, 9-11, 13; %=52 - по стр. 6, 8, 12, 14; %=60 - по стр. 15)	54 672
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	727 551
. ВСЕГО ПО АКТУ	727 551
Всего накладные расходы	0.94 100 540
Всего сметная прибыль	0.9 49 205
Оплата основных рабочих	111 562
Оплата механизаторов	8 506
Сметная заработная плата	120 068
Трудозатраты осн. рабочих	1226.3617
Трудозатраты механизаторов	71.878785
Нормативная трудоемкость	1298.2405
Стоимость механизмов	43 436
Сметная стоимость материалов	410 921
ИТОГО	715 667
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Накладные расходы)	0.030816 3 098
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Сметная прибыль)	0.027 1 329

< 11 * 1 * 61 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Механизмы)
 КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Материалы)
 ВСЕГО

0.18 7 818
 0.18 73 966
 801 878

Сдал: Директор ИП Воробьев В.Ю.

Воробьев В.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О)


М.П.

Принял: Директор ООО «Городская управляющая компания Окт.р/на»

(должность, подпись, Ф.И.О)

Сайрацкий В.Ф.

М.П.



Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Октябрьского района»			
Согласовано:			
Директор	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Гл. бух.			
Нач. ПТО			
ПТО	Антонова В.А.	<i>(подпись)</i>	13.08.13 г.
Тех. над.	Сайрацкий В.Ф.	<i>(подпись)</i>	1.08.13 г.

(подпись)
 Сайрацкий В.Ф.
 Председатель
 домового комитета
 ул. Крылова, д. 61 А