

< 10 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик) ООО «Городская управляющая компания Октябрьского района»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)ООО «РСК «Регион»

по ОКПО

Стройка:

Капитальный ремонт входной группы жилого дома

Объект:

г.Саранск ул.Студенческая,6

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	11.07.2013

Отчетный период

с

по

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **153.261** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.225** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **21.099** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2013 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	E58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли		0.15	2 002.56	300
1. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	24.39	3.6585	81.990	300
1. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.63	0.0945	4.49	

< 10 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3.	c509-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.45	0.2175	70.55%	212
2.	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли		0.15		1 493.96
2. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	15.16	2.274	83.500	190
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.46	0.069	142.730	10
2. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.46	0.069	495.88	34
			(1)			142.73	10
2. 4.	c509-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.4	0.21	70.55%	141
						52%	104
							469
3.	E46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	м3		1.5		1 283.76
3. 1.	31-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.24	12.36	93.100	1 151
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	1.15	1.725	100.300	173
3. 3.	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.725	413.17	713
			(1)			100.30	173
3. 4.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	2.3	3.45	18.03	62
						84.15%	1 114
						47.6%	630
							3 670
4.	E46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3		3		4 789.59
4. 1.	31-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	14.63	43.89	85.840	3 768
4. 2.	X03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.32	0.96	14.62	14
4. 3.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.24	0.72	2 044.32	1 472
4. 4.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1000 шт.	0.4	1.2	7 596.10	9 115
						84.15%	3 171
						47.6%	1 794
							19 333
5.	Ц38-01-003-01	Изготовление металлич.каркаса из уголка	т конструкций		0.157		15 094.16
		Начисления: Н17= 2					2 370
5. 1.	31-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	91	14.287	101.110	1 445
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	6.84	1.07388	137.519	148
5. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	6	0.942	542.24	511
			(1)			142.73	134

< 10 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	27.3	4.2861	27.87	119
5. 5.	X04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0.157	2.85	
5. 6.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.3	0.0471	19.20	1
5. 7.	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1.1	0.1727	16.04	3
5. 8.	X35-0481	Пресс -ножницы комбинированные	маш.-ч	0.84	0.13188	112.48	15
			(1)			100.30	13
5. 9.	X40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.5	0.0785	654.30	51
			(1)			118.76	9
5. 10.	C101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.6	0.4082	21.09	9
5. 11.	C101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.0215	0.0033755	54 960.00	186
5. 12.	C101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.5	0.0785	20.96	2
		<i>Накладные расходы</i>				66%	1 051
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	956
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 377
6.	C2-1	Проф.труба 40x20*2	м		67	47.70	3 196
7.	C2-2	Проф.труба 60x60*2	м		12	75.00	900
8.	E09-03-014-01	Монтаж металлического каркаса	т		0.157	12 776.27	2 006
			конструкций				
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
8. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	72.772	11.425204	91.890	1 050
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	4.775	0.749675	142.730	107
8. 3.	X02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.125	0.019625	408.17	8
			(1)			142.73	3
8. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.15	0.02355	542.39	13
			(1)			142.73	3
8. 5.	X02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	4.5	0.7065	972.45	687
			(1)			142.73	101
8. 6.	X04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.825	0.286525	2.85	1
8. 7.	X04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.125	0.019625	63.66	1
8. 8.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2375	0.0372875	562.16	21
			(1)			118.76	4
8. 9.	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000157	66 196.45	1
8. 10.	C101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00044	0.0000690	54 960.00	4
						8	
8. 11.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.003297	66 827.30	220
		<i>Накладные расходы</i>				68.85%	797
		<i>Сметная прибыль</i>				57.8%	669
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 471

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	E12-01-023-01	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли		0.246	5 597.91	1 377
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
9. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	44.3095	10.900137	90.760	989
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9875	0.242925	142.730	35
9. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.625	0.15375	495.88	76
			(1)			142.73	22
9. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.3625	0.089175	542.39	48
			(1)			142.73	13
9. 5.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	3.0125	0.741075	19.20	14
9. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.5	0.123	562.16	69
			(1)			118.76	15
9. 7.	C101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	645	158.67	0.98	155
9. 8.	C101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	81	19.926	1.22	24
		<i>Накладные расходы</i>				91.8%	940
		<i>Сметная прибыль</i>				44.2%	453
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 770
10.	C1-1	Профнастил С21 толщ.0,7мм	м2		26.568	234.76	6 237
				Объем: 24.6*1.08			
11.	E10-01-022-07	Подшивка потолков профнастилом С 10 толщ.0,5мм	100 м2 потолка		0.246	3 142.84	773
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
11. 1.	31-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	34.73	8.54358	85.840	733
11. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2875	0.070725	562.16	40
			(1)			118.76	8
		<i>Накладные расходы</i>				90.27%	662
		<i>Сметная прибыль</i>				42.84%	314
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 749
12.	C1-2	Профнастил С 10 толщ.0,5мм	м2		25.83	220.34	5 691
				Объем: 24.6*1.05			
13.	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.075	10 862.46	815
13. 1.	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	7.79325	85.020	663
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.5805	100.300	58
13. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.5805	262.02	152
			(1)			100.30	58
		<i>Накладные расходы</i>				84.15%	607
		<i>Сметная прибыль</i>				47.6%	343
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 765

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Е09-04-012-01; (Приказ № 339 от 13.07.2011)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		4.62	446.41	2 062
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
14. 1.	з1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.76	12.7512	104.210	1 329
14. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.5	2.31	27.87	64
14. 3.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.15	0.693	16.04	11
14. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.2375	1.09725	7.49	8
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.2125	0.98175	<u>562.16</u> 118.76	<u>552</u> 117
14. 6.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.000462	54 960.00	25
14. 7.	с101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.462	157.12	73
		<i>Накладные расходы</i>				68.85%	915
		<i>Сметная прибыль</i>				57.8%	768
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 745
15.	С3-1	Дверь металлическая 1300х2000мм	шт		1	14 500.00	14 500
16.	С3-2	Дверь металлическая 900х2000	шт		1	9 500.00	9 500
17.	С3-3	Откос металлический	м		6	145.00	870
18.	Е15-01-063-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	100 м2 поверхно сти облицовк и		0.586	72 572.79	42 528
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
18. 1.	31-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	136.16	79.78976	96.500	7 700
18. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.3625</i>	<i>0.212425</i>	<i>142.730</i>	<i>30</i>
18. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.3625	0.212425	<u>542.39</u> 142.73	<u>115</u> 30
18. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	44.5875	26.128275	9.46	247
18. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	14.375	8.42375	19.20	162
18. 6.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	5.425	3.17905	3.99	13
18. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.5	0.293	<u>562.16</u> 118.76	<u>165</u> 35
18. 8.	С101-1691	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	4000	2344	0.35	820
18. 9.	С101-2403	Нашельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>	п.м	12	7.032	81.29	572
18. 10.	С101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	55	32.23	44.15	1 423
18. 11.	С101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	42	24.612	25.44	626
18. 12.	С101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	400	234.4	8.37	1 962
18. 13.	С101-3250	Покрывтия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	118	69.148	270.00	18 670

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	E11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.028	18 265.05	511
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
22. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	137.747	3.856916	91.890	354
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.275	0.1477	95.258	14
22. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.45	0.0126	<u>360.00</u>	<u>5</u>
			(1)			100.30	1
22. 4.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.875	0.0805	<u>262.02</u>	<u>21</u>
			(1)			100.30	8
22. 5.	X11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.95	0.0546	<u>92.76</u>	<u>5</u>
			(1)			86.66	5
22. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	0.0098	<u>562.16</u>	<u>6</u>
			(1)			118.76	1
22. 7.	C101-1946	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	12.6	5.92	75
22. 8.	C101-1971	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.05	0.0014	33 010.68	46
		<i>Накладные расходы</i>				94.1%	346
		<i>Сметная прибыль</i>				51%	188
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 045
23.	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти		0.0238	32 580.44	775
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
23. 1.	31-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	234.669	5.5851222	97.630	545
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.575	0.061285	100.300	6
23. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.575	0.061285	<u>262.02</u>	<u>16</u>
			(1)			100.30	6
23. 4.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00238	2 044.32	5
23. 5.	C402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.10234	2 044.32	209
		<i>Накладные расходы</i>				80.33%	443
		<i>Сметная прибыль</i>				37.4%	206
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 424
							111 634
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 370
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 5)					1 051
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5)					956
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 377

1	2	3	4	5	6	7	8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							105 196
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55 - по стр. 1, 2; %=84.15 - по стр. 3, 4, 13; %=91.8 - по стр. 9; %=90.27 - по стр. 11; %=80.33 - по стр. 18, 23; %=68 - по стр. 19; %=94.1 - по стр. 20-22)							14 081
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2; %=47.6 - по стр. 3, 4, 13; %=44.2 - по стр. 9; %=42.84 - по стр. 11; %=37.4 - по стр. 18, 23; %=54.4 - по стр. 19; %=51 - по стр. 20-22)							7 238
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							126 515
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							4 068
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 8, 14)							1 712
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 8, 14)							1 437
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							7 217
. ВСЕГО ПО АКТУ							138 109
Всего накладные расходы						0.94	15 833
Всего сметная прибыль						0.9	8 668
Оплата основных рабочих							20 506
Оплата механизаторов							593
Сметная заработная плата							21 099
Трудозатраты осн. рабочих							220.43985
Трудозатраты механизаторов							4.99126
Нормативная трудоемкость							225.43111
Стоимость механизмов							4 081
Сметная стоимость материалов							87 048
ИТОГО							136 135
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Накладные расходы)						0.030816	488
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Сметная прибыль)						0.027	234
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Механизмы)						0.18	735
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Материалы)						0.18	15 669
ВСЕГО							153 261

Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания Октябрьского района"			
Согласовано:			
Долж-ть	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Гл. бух.			
Нач. ПТО		<i>[Подпись]</i>	11.07.13
ПТО		<i>[Подпись]</i>	11.07.13
Тех. надз.		<i>[Подпись]</i>	11.07.13

Сдал: Директор ООО «РСК «Регион»

[Подпись]
(должность, подпись, Ф.И.О)

Скузоватов А.В.



М.П.

Принял: Директор ООО «Городская управляющая компания Окт.р/на»



М.П.

[Подпись]
(должность, подпись, Ф.И.О)

Сайгашкин В.Ф.

< 10 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик) ООО «Городская управляющая компания Октябрьского района»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)ООО «РСК «Регион»

по ОКПО

Стройка:

Капитальный ремонт входной группы жилого дома

Объект:

г.Саранск ул.Студенческая,6

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	11.07.2013

Отчетный период	
с	по

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **153.261** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.225** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **21.099** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2013 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	E58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли		0.15	2 002.56	300
1. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	24.39	3.6585	81.990	300
1. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.63	0.0945	4.49	

< 10 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3.	c509-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.45	0.2175		212
						70.55%	156
						52%	668
2.	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли		0.15	1 493.96	224
2. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	15.16	2.274	83.500	190
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.46	0.069	142.730	10
2. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.46	0.069	495.88 142.73	34 10
2. 4.	c509-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1.4	0.21		141
						70.55%	104
						52%	469
3.	E46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	м3		1.5	1 283.76	1 926
3. 1.	31-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.24	12.36	93.100	1 151
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	1.15	1.725	100.300	173
3. 3.	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч (1)	1.15	1.725	413.17 100.30	713 173
3. 4.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	2.3	3.45	18.03	62
						84.15%	1 114
						47.6%	630
							3 670
4.	E46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3		3	4 789.59	14 369
4. 1.	31-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	14.63	43.89	85.840	3 768
4. 2.	X03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.32	0.96	14.62	14
4. 3.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.24	0.72	2 044.32	1 472
4. 4.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1000 шт.	0.4	1.2	7 596.10	9 115
						84.15%	3 171
						47.6%	1 794
							19 333
5.	Ц38-01-003-01	Изготовление металлич.каркаса из уголка	т конструкций		0.157	15 094.16	2 370
		Начисления: Н17= 2					
5. 1.	31-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	91	14.287	101.110	1 445
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	6.84	1.07388	137.519	148
5. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	6	0.942	542.24 142.73	511 134

< 10 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	27.3	4.2861	27.87	119
5. 5.	X04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0.157	2.85	
5. 6.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.3	0.0471	19.20	1
5. 7.	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1.1	0.1727	16.04	3
5. 8.	X35-0481	Пресс -ножницы комбинированные	маш.-ч	0.84	0.13188	112.48	15
			(1)			100.30	13
5. 9.	X40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.5	0.0785	654.30	51
			(1)			118.76	9
5. 10.	C101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.6	0.4082	21.09	9
5. 11.	C101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.0215	0.0033755	54 960.00	186
5. 12.	C101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.5	0.0785	20.96	2
		Накладные расходы				66%	1 051
		Сметная прибыль				60%	956
		Всего с НР и СП					4 377
6.	C2-1	Проф.труба 40x20*2	м		67	47.70	3 196
7.	C2-2	Проф.труба 60x60*2	м		12	75.00	900
8.	E09-03-014-01	Монтаж металлического каркаса	т		0.157	12 776.27	2 006
			конструкций				
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
8. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	72.772	11.425204	91.890	1 050
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.775	0.749675	142.730	107
8. 3.	X02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0.125	0.019625	408.17	8
			(1)			142.73	3
8. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.15	0.02355	542.39	13
			(1)			142.73	3
8. 5.	X02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	4.5	0.7065	972.45	687
			(1)			142.73	101
8. 6.	X04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.825	0.286525	2.85	1
8. 7.	X04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.125	0.019625	63.66	1
8. 8.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2375	0.0372875	562.16	21
			(1)			118.76	4
8. 9.	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000157	66 196.45	1
8. 10.	C101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00044	0.0000690	54 960.00	4
						8	
8. 11.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.003297	66 827.30	220
		Накладные расходы				68.85%	797
		Сметная прибыль				57.8%	669
		Всего с НР и СП					3 471

< 10 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	E12-01-023-01	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли		0.246	5 597.91	1 377
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
9. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	44.3095	10.900137	90.760	989
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9875	0.242925	142.730	35
9. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.625	0.15375	495.88	76
			(1)			142.73	22
9. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.3625	0.089175	542.39	48
			(1)			142.73	13
9. 5.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	3.0125	0.741075	19.20	14
9. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.5	0.123	562.16	69
			(1)			118.76	15
9. 7.	C101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	645	158.67	0.98	155
9. 8.	C101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	81	19.926	1.22	24
		<i>Накладные расходы</i>				91.8%	940
		<i>Сметная прибыль</i>				44.2%	453
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 770
10.	C1-1	Профнастил С21 толщ.0,7мм	м2		26.568	234.76	6 237
		Объем: 24.6*1.08					
11.	E10-01-022-07	Подшивка потолков профнастилом С 10 толщ.0,5мм	100 м2 потолка		0.246	3 142.84	773
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
11. 1.	31-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	34.73	8.54358	85.840	733
11. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2875	0.070725	562.16	40
			(1)			118.76	8
		<i>Накладные расходы</i>				90.27%	662
		<i>Сметная прибыль</i>				42.84%	314
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 749
12.	C1-2	Профнастил С 10 толщ.0,5мм	м2		25.83	220.34	5 691
		Объем: 24.6*1.05					
13.	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.075	10 862.46	815
13. 1.	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	7.79325	85.020	663
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.5805	100.300	58
13. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.5805	262.02	152
			(1)			100.30	58
		<i>Накладные расходы</i>				84.15%	607
		<i>Сметная прибыль</i>				47.6%	343
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 765

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Е09-04-012-01; (Приказ № 339 от 13.07.2011)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		4.62	446.41	2 062
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
14. 1.	з1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.76	12.7512	104.210	1 329
14. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.5	2.31	27.87	64
14. 3.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.15	0.693	16.04	11
14. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.2375	1.09725	7.49	8
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.2125	0.98175	<u>562.16</u>	<u>552</u>
			(1)			118.76	117
14. 6.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.000462	54 960.00	25
14. 7.	с101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.462	157.12	73
		<i>Накладные расходы</i>				68.85%	915
		<i>Сметная прибыль</i>				57.8%	768
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 745
15.	С3-1	Дверь металлическая 1300x2000мм	шт		1	14 500.00	14 500
16.	С3-2	Дверь металлическая 900x2000	шт		1	9 500.00	9 500
17.	С3-3	Откос металлический	м		6	145.00	870
18.	Е15-01-063-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) метало сайдингом	100 м2 поверхности облицовки и		0.586	72 572.79	42 528
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
18. 1.	31-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	136.16	79.78976	96.500	7 700
18. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.3625	0.212425	142.730	30
18. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u>	0.3625	0.212425	<u>542.39</u>	<u>115</u>
			(1)			142.73	30
18. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	44.5875	26.128275	9.46	247
18. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	14.375	8.42375	19.20	162
18. 6.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	5.425	3.17905	3.99	13
18. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.5	0.293	<u>562.16</u>	<u>165</u>
			(1)			118.76	35
18. 8.	С101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	4000	2344	0.35	820
18. 9.	С101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>	п.м	12	7.032	81.29	572
18. 10.	С101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	55	32.23	44.15	1 423
18. 11.	С101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	42	24.612	25.44	626
18. 12.	С101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	400	234.4	8.37	1 962
18. 13.	С101-3250	Покрyтия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	118	69.148	270.00	18 670

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	E11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.028	18 265.05	511
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
22. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	137.747	3.856916	91.890	354
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.275	0.1477	95.258	14
22. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.45	0.0126	360.00	5
			(1)			100.30	1
22. 4.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.875	0.0805	262.02	21
			(1)			100.30	8
22. 5.	X11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.95	0.0546	92.76	5
			(1)			86.66	5
22. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	0.0098	562.16	6
			(1)			118.76	1
22. 7.	C101-1946	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	12.6	5.92	75
22. 8.	C101-1971	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.05	0.0014	33 010.68	46
		<i>Накладные расходы</i>				94.1%	346
		<i>Сметная прибыль</i>				51%	188
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 045
23.	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти		0.0238	32 580.44	775
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
23. 1.	31-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	234.669	5.5851222	97.630	545
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.575	0.061285	100.300	6
23. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.575	0.061285	262.02	16
			(1)			100.30	6
23. 4.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00238	2 044.32	5
23. 5.	C402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.10234	2 044.32	209
		<i>Накладные расходы</i>				80.33%	443
		<i>Сметная прибыль</i>				37.4%	206
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 424

111 634

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

2 370

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 5)

1 051

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 5)

956

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

4 377

1	2	3	4	5	6	7	8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							105 196
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55 - по стр. 1, 2; %=84.15 - по стр. 3, 4, 13; %=91.8 - по стр. 9; %=90.27 - по стр. 11; %=80.33 - по стр. 18, 23; %=68 - по стр. 19; %=94.1 - по стр. 20-22)							14 081
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2; %=47.6 - по стр. 3, 4, 13; %=44.2 - по стр. 9; %=42.84 - по стр. 11; %=37.4 - по стр. 18, 23; %=54.4 - по стр. 19; %=51 - по стр. 20-22)							7 238
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							126 515
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							4 068
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 8, 14)							1 712
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 8, 14)							1 437
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							7 217
. ВСЕГО ПО АКТУ							138 109
Всего накладные расходы						0.94	15 833
Всего сметная прибыль						0.9	8 668
Оплата основных рабочих							20 506
Оплата механизаторов							593
Сметная заработная плата							21 099
Трудозатраты осн. рабочих							220.43985
Трудозатраты механизаторов							4.99126
Нормативная трудоемкость							225.43111
Стоимость механизмов							4 081
Сметная стоимость материалов							87 048
ИТОГО							136 135
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Накладные расходы)						0.030816	488
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Сметная прибыль)						0.027	234
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Механизмы)						0.18	735
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (Материалы)						0.18	15 669
ВСЕГО							153 261

Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания Октябрьского района"			
Согласовано:			
Долж-ть	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Гл. бух.			
Нач. ПТО	Скузовов А.В.	<i>[Подпись]</i>	11.07.13
ПТО	Сайгашкин В.Ф.	<i>[Подпись]</i>	11.07.13
Тех. надз.	Скузовов А.В.	<i>[Подпись]</i>	11.07.13

Сдал: Директор ООО «РСК «Регион»


Скузоватов А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Принял: Директор ООО «Городская управляющая компания Окт.р/на»

Сайгашкин В.Ф.

(должность, подпись, Ф.И.О)



М.П.

